1.4.3 排ガスの測定結果

排ガスの測定結果　工場名　：　伊佐ｾﾒﾝﾄ工場　期間：平成28年度

採取位置	排ｶﾞｽ採取日	結果が得られた日	測定結果				
			ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類[1)] (ng-TEQ/Nm^3)	硫黄酸化物[2)] (Nm^3/h)	ばいじん[3)] (g/Nm^3)	塩化水素[1)] (mg/Nm^3)	窒素酸化物[3)] (ppm)
No.1キルンEP煙道	平成28年5月13日	平成28年6月9日	0.045	0.1未満	0.012	0.6未満	256
	平成28年6月9日	平成28年6月22日	-	0.1未満	0.007	-	317
	平成28年8月19日	平成28年9月15日	0.0083	0.1未満	0.007	0.6未満	266
	平成28年11月11日	平成28年11月30日	0.0066	0.1未満	0.016	0.6未満	232
	平成28年12月6日	平成28年12月13日	-	0.1未満	0.018	-	250
	平成29年2月17日	平成29年3月15日	0.0099	0.1未満	0.011	-	241
No.2キルンEP煙道	平成28年5月13日	平成28年6月9日	0.016	0.1未満	0.011	0.6未満	396
	平成28年6月9日	平成28年6月22日	-	0.1未満	0.011	-	342
	平成28年8月19日	平成28年9月15日	0.0097	0.1未満	0.020	0.6未満	378
	平成28年11月2日	平成28年11月30日	0.033	0.1未満	0.015	0.6未満	329
	平成28年12月6日	平成28年12月13日	-	0.1未満	0.020	-	285
	平成29年3月23日	平成29年4月13日	0.0064	0.1未満	0.020	-	321

1)標準酸素濃度12%で換算した値、2)実測値、3)標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去　：　処理設備稼働中、排ガス処理設備（Ｎｏ．　１キルンEP）に堆積したばいじんは連続的に除去しました。
ばいじんの除去　：　処理設備稼働中、排ガス処理設備（Ｎｏ．　２キルンEP）に堆積したばいじんは連続的に除去しました。