1.3.3　排ガスの測定結果

排ガスの測定結果　工場名：宇部ｾﾒﾝﾄ工場　期間：平成29年度

採取位置	排ｶﾞｽ採取日	結果が得られた日	測　定　結　果				
			ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類[1)] (ng-TEQ/Nm^3)	硫黄酸化物[2)] (Nm^3/h)	ばいじん[3)] (g/Nm^3)	塩化水素[1)] (mg/Nm^3)	窒素酸化物[3)] (ppm)
西Ｎo. １キルンEP煙道	平成29年4月3日	平成29年4月18日	－	0.3未満	0.016	－	170
	平成29年4月3日	平成29年5月12日	0.0081	－	－	0.8未満	－
	平成29年6月26日	平成29年6月28日	－	0.21未満	0.010未満	－	160
	平成29年7月6日	平成29年8月17日	0.00041	－	－	－	－
	平成29年8月4日	平成29年8月16日	－	0.21未満	0.010未満	－	210
	平成29年10月10日	平成29年10月25日	－	0.3未満	0.011	－	300
	平成29年10月10日	平成29年11月15日	0.00083	－	－	0.9未満	
	平成29年12月5日	平成29年12月11日	－	0.22未満	0.011未満	－	360
	平成30年1月19日	平成30年2月27日	0.0044	－	－	－	－
	平成30年2月8日	平成30年2月16日	－	0.22未満	0.018	－	260

1)標準酸素濃度12%で換算した値、2)実測値、3)標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去　：　処理設備稼働中、排ガス処理設備に堆積したばいじんは連続的に除去しました。