1.4.3 排ガスの測定結果

排ガスの測定結果　工場名　：　伊佐ｾﾒﾝﾄ工場　期間：平成29年度

採取位置	排ｶﾞｽ採取日	結果が得られた日	測定結果				
			ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類[1)] (ng-TEQ/Nm^3)	硫黄酸化物[2)] (Nm^3/h)	ばいじん[3)] (g/Nm^3)	塩化水素[1)] (mg/Nm^3)	窒素酸化物[3)] (ppm)
No.1キルンEP煙道	平成29年5月10日	平成29年6月5日	0.032	0.1未満	0.018	0.6未満	251
	平成29年6月6日	平成29年6月22日	―	0.1未満	0.014	―	231
	平成29年8月9日	平成29年9月20日	0.011	0.1未満	0.018	―	216
	平成29年11月2日	平成29年11月30日	0.013	0.1未満	0.014	0.6未満	236
	平成29年12月7日	平成29年12月22日	―	0.1未満	0.006	―	261
	平成30年2月21日	平成30年3月29日	0.0045	0.1未満	0.016	0.6未満	355
No.2キルンEP煙道	平成29年5月10日	平成29年6月5日	0.0073	0.1未満	0.012	0.6未満	377
	平成29年6月13日	平成29年6月22日	―	0.1未満	0.011	―	359
	平成29年8月9日	平成29年9月20日	0.0023	0.1未満	0.017	―	179
	平成29年11月2日	平成29年11月30日	0.009	0.1未満	0.013	0.6未満	271
	平成29年12月7日	平成29年12月22日	―	0.1未満	0.017	―	376
	平成30年2月21日	平成30年3月29日	0.0076	0.1未満	0.014	0.6未満	309

1)標準酸素濃度12%で換算した値、2)実測値、3)標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去　：　処理設備稼働中、排ガス処理設備（Ｎｏ．　１キルンEP）に堆積したばいじんは連続的に除去しました。
ばいじんの除去　：　処理設備稼働中、排ガス処理設備（Ｎｏ．　２キルンEP）に堆積したばいじんは連続的に除去しました。